

Közműegyeztetési nyilatkozat

Készült: 2017. október 31.

Közműegyeztetést végző: Bartus János, műszaki ügyintéző

Tárgy: Pányok Község belterületi vízrendezés – kiviteli terv

A tervező képviselője elektronikus közműegyeztetési kérelmet indított a tárgyi K-04/2017 számú kiviteli tervdokumentáció részét képező helyszínrajz alapján.

A Borsodvíz Zrt. képviselője az alábbiakat rögzíti:

A Borsodvíz Zrt. képviselője a bemutatott tervrészekkel egyetért, a tervezett műszaki megoldást elfogadja és az alábbiakat rögzíti:

A tervezett munkálatok érintik az üzemeltetésünkben lévő ivóvíz és szennyvíz gerinc- és bekötővezeték hálózatot.

Előírásaink a kivitelezéshez:

- A munkaterület átadásra Társaságunk Encsi Üzemigazgatóságát (3860 Encs, Hunyadi u. 7., Tel: 46/587-436) meg kell hívni. A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer nyomvonalában, illetve a tervezett átereszek, műtárgyak környezetében – Társaságunk szakfelügyelete mellett – pontosítani, szükség esetén kitakarásos eljárással meg kell kutatni kell az üzemeltetésünkben lévő ivóvíz és szennyvíz gerincvezetékek, illetve azok bekötővezetékeinek nyomvonalát. A helyszíni bejárás és nyomvonal-meghatározás eredményének ismeretében felül kell vizsgálni a vonatkozó tervrészeket és a tervezett árkok helyét, nyomvonalát, vízszintes és magassági vonalvezetését szükség esetén módosítani kell a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak betartásával.
- A kivitelezés során a vonatkozó rendeletek és szabványok előírásai maradéktalanul betartandók, különös tekintettel a keresztezésekre és párhuzamos vonalvezetésre, valamint a takarási mélységekre, továbbá a fagy és mechanikai veszélyek elleni védelemre!
- Ivóvíz gerincvezeték, valamint gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz nyomóvezeték fölé vízelvezető árok párhuzamos nyomvonallal nem fektethető!
- Ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna, valamint csapadékvíz csatorna, vagy áteresz keresztezésénél a minimális palásttávolság 20 cm kell, hogy legyen!
- A vízelvezető rendszer építése során különös figyelmet kell fordítani az ivóvíz hálózat aknáinak, felszíni kapcsolattal rendelkező szerelvényeinek (tűzcsapok, közkifolyók, közterületi elzárók), továbbá a szennyvízelvezető rendszer tisztítóaknáinak és tisztítódómainak állagmegóvására, védelmére.

- Amennyiben az építés során a szerelvények, vagy aknák, idomok megdőlnék, elmozdulnak, azok helyreállítását a beruházás költségterhére el kell végezni.
- A vízvezető rendszert úgy kell megépíteni, hogy csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba ne kerülhessen!
- A meglévő tűzcsapok és közkifolyók csurgalékvizet a tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerbe be kell kötni.
- Az üzemelő ivóvízellátó rendszer gerinc- és bekötővezetékei felett a fagyhatárnak megfelelő takarást minden esetben biztosítani kell! Ahol ez nem biztosítható, ott az ivóvíz vezetéket utólagos fagyvédelemmel kell ellátni.

A munkaterület átadásához, valamint a megkutatáshoz és az építéshez szükséges szakfelügyeletet 8 nappal előzetesen, írásban meg kell rendelni Encsi Üzemigazgatóságunktól (3860 Encs, Hunyadi u. 7., Tel: 46/587-436).

A kivitelezés során a tervezett létesítményeket az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott pontossággal be kell mérni!

A tervezett létesítmények kivitelezéséhez fentiek betartása mellett hozzájárulunk.

Amennyiben a kivitelezés során műszaki módosítás válik szükségessé, a módosított tervek a módosítással érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt, ismételt hozzájárulás céljából Társaságunkhoz be kell nyújtani.

k.m.f.

.....
Bartus János
műszaki ügyintéző

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG